



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/29-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 99/2021

Θέμα 5<sup>ο</sup>: Παράταση (5<sup>η</sup>) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ Λιβαδοχωρίου».

Σήμερα την 29<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, με χρήση της επίσημης υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του ελληνικού δημοσίου e-presence ([www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)) και ύστερα από την με αρ. 11260/24-09-2021 πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, στον Δήμαρχο, στη Γενική Γραμματέα του Δήμου καθώς και στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση 19.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι παρακάτω:	Δεν συμμετείχαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι παρακάτω:
1. Μαρία Γεωργιάδου, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Βασίλειος Καμήλαλης, Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 3. Δημητρούλα Αυτζή, Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου 4. Δημήτριος Τζήκας, Δημ. Σύμβουλος 5. Αθανάσιος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος 6. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος 7. Μαλαματής Μπουντράκης, Δημ. Σύμβουλος 8. Ηλίας Σαλμάς, Δημ. Σύμβουλος 9. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος 10. Κωνσταντίνος Δόστογλου, Δημ. Σύμβουλος	1. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος 2. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, Δημ. Σύμβουλος 3. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος 4. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 5. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος 6. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος 7. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος 8. Χρήστος Χασάπης, Δημ. Σύμβουλος

ΔΥ/ΑΠΟΦ 1  
 Ημερ.Ισχύος:28/05/08

11. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος
12. Αθανάσιος Δάγκος, Δημ. Σύμβουλος
13. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Δημ. Σύμβουλος
14. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος, Δημ. Σύμβουλος
15. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος
16. Δήμος Κοσμίδης, Δημ. Σύμβουλος
17. Σωτήριος Βατμανίδης, Δημ. Σύμβουλος
18. Χρήστος Ράπτης, Δημ. Σύμβουλος
19. Δέσποινα Χατζίδου, Δημ. Σύμβουλος

Ακόμα, συμμετείχε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο παρακάτω Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας:

1. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιβαδοχωρίου

Δεν συμμετείχαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, μολονότι εκλήθησαν νόμιμα:

1. Νικόλαος Χαλκιάπουλος, Πρόεδρος του Συμβ. Αμμουδιάς
2. Αλέξανδρος Βλάχος, Πρόεδρος του Συμβ. Βαλτερού
3. Ιωάννης Μαυρουδής, Πρόεδρος του Συμβ. Γεφυρουδίου
4. Χαράλαμπος Δημητρακάς, Πρόεδρος του Συμβ. Δασοχωρίου
5. Πασχάλης Χρυσολόγου, Πρόεδρος του Συμβ. Ζευγολατιού
6. Γιαννούλα Καλαϊτζή, Πρόεδρος του Συμβ. Ηράκλειας
7. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Συμβ. Καλοκάστρου
8. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος του Συμβ. Καρπερής
9. Άγγελος Ατλάσης, Πρόεδρος του Συμβ. Κοίμησης
10. Βασίλειος Ζιγκερίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιθοτόπου
11. Γεώργιος Γύτας, Πρόεδρος του Συμβ. Λιμνοχωρίου
12. Λάζαρος Φέκας, Πρόεδρος του Συμβ. Μελениκισίου
13. Συμεών Κυψίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Νέας Τυρολόης
14. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος του Συμβ. Παλαιοκάστρου
15. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Συμβ. Ποντισμένου
16. Δήμητρα Τρακαλιάνη, Πρόεδρος του

	<p><i>Συμβ. Σκοτούσας</i></p> <p>17. Χρήστος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Στρυμονικού</p> <p>18. Ιωάννης Σαββίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Χειμάρρου</p> <p>19. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Συμβ. Χρυσοχωράφων</p> <p>20. Χρήστος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Κοινότητας Τριάδας</p>
--	---

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτσάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Βασιλική Βάκα και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και κατά την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα του Δήμου συνδέθηκαν και συμμετείχαν στη συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Δημήτριος Χαβαλές, κ. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης και κ. Ιωάννης Αβραμίδης.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Χαβαλές αποσυνδέθηκε και δεν συμμετείχε πλέον στη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και ενώ συνεχιζόταν η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να συζητηθούν ως κατεπείγοντα τα θέματα «Αναμόρφωση (8<sup>η</sup>) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021», «Τροποποίηση της υπ'αρ. 196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, που αφορά στον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» και «Τροποποίηση της υπ'αρ. 154/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2021», τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συζητήσει τα παραπάνω θέματα, αφού έκρινε ότι είναι κατεπείγοντα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του πέμπτου θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ'αρ. 10824/15-09-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

1. Η με αρ. πρωτ. 10554/8-9-2021 αίτηση του αναδόχου.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016.
3. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 4961/23-04-2019 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ηράκλειας.
4. Η 51/2021 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 8/9/2021.
5. Η από 8-9-2021 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ», ως 8-11-2021, λόγω των αναγραφόμενων στην αίτηση του αναδόχου.

Νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου 8-11-2021».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και η υπ'αρ. 10554/08-09-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης

του έργου για τρεις μήνες, λόγω μη ολοκλήρωσης διενέργειας επισκόπησης από τον ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση του έργου, ανάγκης σύνταξης νέου ΑΠΕ και δυσμενών καιρικών συνθηκών το καλοκαίρι. Ωστόσο, η επιβλέπουσα του έργου εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 08-11-2021.

Στο σημείο αυτό τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι πολεοδομικό. Έχει ήδη συζητήσει και με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Λιβαδοχωρίου τα προβλήματα του έργου. Ο ανάδοχος πρόσφατα ζήτησε από την τεχνική υπηρεσία διακοπή εργασιών. Δεν δόθηκε και προσέφυγε στη Διαχειριστική Αρχή για να την πάρει. Επανέρχεται με το αίτημα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τη δικαιολογία του ΔΕΔΔΗΕ και τη σύνταξη νέου Α.Π.Ε. Για το θέμα του ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει πρόσφατη απάντηση ότι έγινε η επισκόπηση και σε δύο-τρεις ημέρες θα σταλεί η οικονομική πρόταση για τη σύνδεση του ρεύματος. Επομένως, ως προς το θέμα αυτό ο εργολάβος έχει δίκιο. Για το πρόβλημα των καιρικών συνθηκών αξίζει να σημειωθεί ότι πολύς κόσμος δούλεψε εκείνη την εποχή. Με δεδομένο ότι σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας πρέπει να συνταχθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο Δήμαρχος ζήτησε για χάρη του έργου να δοθεί η παράταση που εισηγείται η υπηρεσία αλλά να αφαιρεθεί ο λόγος του καύσωνα. Επομένως, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον εργολάβο να κωλυσιεργήσει περισσότερο το έργο. Υπάρχουν προβλήματα με τον ΔΕΔΔΗΕ και σε άλλα έργα, όπως της γεώτρησης στο Βαλτερό.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Νικόλαος Μουρατίδης, ο οποίος ανέφερε ότι θα ψήφιζε το θέμα με επιφύλαξη αλλά μετά από αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος καταψηφίζει το θέμα, αφού πρόκειται για την πέμπτη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Επίσης, ζήτησε από τον Δήμαρχο να είναι πιο κοντά με τους Προϊσταμένους και τους Διευθυντές του ΔΕΔΔΗΕ, να πιέσει περισσότερο, προκειμένου να διεκπεραιωθούν κάποια θέματα.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λιβαδοχωρίου τόνισε ότι ο λόγος που επικαλείται ο εργολάβος για το ρεύμα είναι απλά δικαιολογίες, δεν είναι λόγος για να μην κάνει το έργο. Δεν χρειάζεται ρεύμα για να κάνει την περίφραξη.

Ο κ. Δήμαρχος στη συνέχεια είπε ότι η σύνδεση με το ρεύμα απαιτείται για την ηλεκτροδότηση της δεξαμενής.

Στη συνέχεια ο κ. Κλεάνθης Κοτσακιάχιδης τόνισε πως σε προηγούμενη συνεδρίαση ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε πως δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Ωστόσο, για χάρη του έργου θα δείξει η παράταξη του μια ανοχή και θα ψηφίσει το θέμα.

Τέλος, ο κ. Δήμαρχος είπε πως και αυτός το ίδιο κάνει και πως δεν «δεσμεύτηκε» αλλά σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας είπε πως δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, την υπ'αρ. 10824/15-09-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, την Έκθεση της Επιβλέπουσας, την υπ'αρ. 10554/08-09-2021 αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την πέμπτη (5<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ Λιβαδοχωρίου» μέχρι 08-11-2021, λόγω των αναγραφόμενων στην υπ'αρ. 10554/08-09-2021 αίτηση του αναδόχου.
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου 08-11-2021.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Στην απόφαση αυτή ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λιβαδοχωρίου κ. Σταύρος Κελλίδης.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικόλαος Μουρατίδης για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 99/2021.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 21.45  
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος	Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου	Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λιβαδοχωρίου
Γεώργιος Κουτσάκης	Μαρία Γεωργιάδου	Δημητρούλα Αυτζή	Υπογραφές	Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα  
Ηράκλεια 06-10-2021  
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρία Γεωργιάδου