



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/03-08-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 113/2022

Θέμα 6^ο: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης έργου με τίτλο «Οργάνωση χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση έργων Δασικής Αναψυχής – Δράση 5.3.1 RIVER-PLUS».

Σήμερα την 03^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.8490/02-08-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Ηράκλειας, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοτούσσας, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Κοίμησης και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 6:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι:
1 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Πρόεδρος	Ιωάννης Αβραμίδης
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος	Ο οποίος δεν προσήλθε
3 Αθανάσιος	Σταυρακάρας	Άγγελος	Μέλος	αν και κλήθηκε νόμιμα
4 Ελευθέριος	Στοιίλας	Κων/νος	Μέλος	
5 Στέφανος	Χατζηϊωαννίδης	Κων/νος	Μέλος	
6 Κλεάνθης	Κοτσακιαχίδης	Ιωάννης	Μέλος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Γιαννούλα Καλαϊτζή Πρόεδρος Κοινότητας Ηράκλειας και κ. Βασιλική Βάκα, Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα αφού επιβάλλεται άμεσα η λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου υπογραφής αίτησης προσχώρησης και χρηστών να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης «Σύνδεση Φορέα στο ΔΙΑΣ PORTAL» της Τράπεζας της Ελλάδος, την τροποποίηση σύμβασης λόγω χρονικής παράτασης, την έγκριση ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωσης τμήματος δημοτικής έκτασης, την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης έργου με τίτλο «Οργάνωση χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση έργων Δασικής Αναψυχής – Δράση 5.3.1 RIVER-PLUS», την έγκριση ή μη των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας της χρήσεως του χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία Λούνα – Παρκ στην παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Ηράκλειας και στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Σκοτούσσας, μεταβίβαση στη ΚΕΔΗ χρηματοδότησης ποσού 100.834,00€ και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 36.844,65€, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2022.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η υπ' αρ.8305/28-07-2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και η έκθεση του επιβλέποντα μηχανικού για το έργο με τίτλο «Οργάνωση χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση έργων Δασικής Αναψυχής – Δράση 5.3.1 RIVER-PLUS» οι οποίες έχουν ως εξής:

«Σχετικά:

1. Την 7961/21-7-2022 δήλωση του αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.
2. Τις διατάξεις του Ν.4938/2022 άρθρο 153.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 11745/6-10-2021 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και της αναδόχου εταιρίας Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
4. Η από 26-7-2022 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης έργου με τίτλο «Οργάνωση χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση έργων Δασικής Αναψυχής – Δράση 5.3.1 RIVER-

PLUS», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα έναρξης ισχύος του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ109/6-6-2022), ήτοι 6-6-2022 ως 6-12-2022, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 η δήλωση του αναδόχου από την υποβολή της, θεωρείται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

Νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου 28-1-2023
και

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Στην Ηράκλεια σήμερα 26-7-2022 ημέρα Τρίτη, η υπογεγραμμένη Σταμάτη Δέσποινα, πολιτικός μηχανικός ΠΕ, επιβλέπουσα του εν λόγω έργου έχοντας υπ' όψη:

1. Την 7961/21-7-2022 δήλωση του αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.
2. Τις διατάξεις του Ν.4938/2022 άρθρο 153.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 11745/6-10-2021 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και της αναδόχου εταιρίας Δ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
4. Την 80/2022 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 28-7-2022.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Οργάνωση χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση έργων Δασικής Αναψυχής – Δράση 5.3.1 RIVER-PLUS» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα έναρξης ισχύος του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ109/6-6-2022), ήτοι 6-6-2022 ως 6-12-2022, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 η δήλωση του αναδόχου από την υποβολή της, θεωρείται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

Συμβατική προθεσμία: 6-6-2022.

Προθεσμία 1ης παράτασης: 28-7-2022.

Νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου (συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος): 28-1-2023».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη την υπ' αρ.8305/28-07-2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, την έκθεση του επιβλέποντα μηχανικού για το έργο με τίτλο «Οργάνωση χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση έργων Δασικής Αναψυχής – Δράση 5.3.1 RIVER-PLUS» και τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση και την έκθεση.

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Οργάνωση χώρου Δασικής Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση έργων Δασικής Αναψυχής – Δράση 5.3.1 RIVER-PLUS» για χρονικό διάστημα έξι (6)

μηνών από την ημέρα έναρξης ισχύος του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ109/6-6-2022), προθεσμία 1ης παράτασης έως 28-7-2022.

2. Νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου (συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος): 28-1-2023».
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 113/2022.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 10:20.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 16-08-2022
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος