



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/21-05-2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 162/2025

Θέμα 6^ο: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο “Συντήρηση σχολικών κτιρίων”».

Την 21^η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.15 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5780/16-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Καρπερής και Λιθοτόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντα ήταν τέσσερα (4).

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Δήμος	Κοσμίδης	Ναπολέων	Πρόεδρος
2 Αναστασία(Νατάσα)	Χαλκίδου	Παναγιώτης	Μέλος
3 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος
4 Κωνσταντίνος	Αραμπατζής	Θεόδωρος	Μέλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο

1. Δημήτριος Τζήκας
2. Χρήστος Μπαλάσκας
3. Γεώργιος Κουτσάκης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας κ. Νικόλαος Γκόγκας και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Λιθοτόπου κ. Σοφία Κούτρη.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Ιωάννης Αβραμίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν από τη συζήτηση του όγδοου θέματος και δεν επέστρεψε.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 5745/16-05-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

1. Την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 5599/14-5-2025.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 147.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 15553/19-11-2024 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ηράκλειας.
4. Η από 16-5-2025 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.
5. Τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», για τρεις (3) μήνες, λόγω των αναγραφόμενων στην αίτηση του αναδόχου, με δεδομένο ότι προκαλείται τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης του έργου.

Νέα καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου 19-8-2025.».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθησαν υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 15553/19-11-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και του Νικολάου Καλφόπουλου του Μιλτιάδη, η υπ' αρ. 5599/14-5-2025 αίτηση του αναδόχου και η από 16-5-2025 έκθεση επιβλέποντα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 και 74Α του Ν. 3852/2010 όπως αυτά ισχύουν, την υπ' αρ. 15553/19-11-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και του Νικολάου Καλφόπουλου του Μιλτιάδη, την υπ' αρ. 5599/14-5-2025 αίτηση του αναδόχου, την από 16-5-2025 έκθεση επιβλέποντα, την υπ' αρ. 5745/16-5-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

1. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων», για τρεις (3) μήνες, λόγω καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός).
 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου 19-8-2025.
 3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
- Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/2025.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 11.40.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 23-05-2025
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Κοσμίδης