



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/23-10-2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 216/2024

Θέμα 3^ο: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Ηράκλειας”».

Την 23^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 13979/18-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ηράκλειας και Στρυμονικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντα ήταν έξι (6).

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι: Όνοματεπώνυμο
1 Δήμος	Κοσμίδης	Ναπολέον	Πρόεδρος	1. Ιωάννης Αβραμίδης
2 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Αντιπρόεδρος	
3 Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης)	Παπαγεωργίου	Πασχάλης	Μέλος	
4 Αναστασία(Νατάσα)	Χαλκίδου	Παναγιώτης	Μέλος	
5 Χρήστος	Μπαλάσκας	Ευάγγελος	Μέλος	Ο οποίος δεν προσήλθε
6 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Μέλος	αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας κ. Νικόλαος Γκόγκας.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Αβραμίδης ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ζήτησε από τα μέλη πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί ως κατεπείγον το θέμα: «Αναμόρφωση (7η) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024», το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα, αφού έκρινε ότι είναι κατεπείγον.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος, ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αρ. 13342/09-10-2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

1. Την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 12661/25-09-2024 .
2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 άρθρο 147, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/21.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12171/16-10-2023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ηράκλειας.
4. Η από 02-10-2024 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα σαράντα ημερών (40), για τη σωστή και άρτια εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου. Νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου την 25-11-2024».

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ετέθησαν υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, η με αρ. πρωτ. 12661/25-09-2024 αίτηση του αναδόχου, η με αρ. πρωτ. 12171/16-10-2023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ηράκλειας, η από 02/10/2024 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου, το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το με αρ. πρωτ. 4280/04-10-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 και το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτά ισχύουν, την με αρ. πρωτ. 12661/25-09-2024 αίτηση του αναδόχου, την με αρ. πρωτ. 12171/16-10-2023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ηράκλειας, την από 02/10/2024 έκθεση επιβλέποντα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου, το χρονοδιάγραμμα εργασιών, το με αρ. πρωτ. 4280/04-10-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων, την με αρ. πρωτ. 13342/09-10-2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

1. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών, για τη σωστή και άρτια εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου.
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου 25-11-2024.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 216/2024.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 12:40.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 24-10-2024
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Κοσμίδης